

अहमदनगर जिल्हा
प्र.मं.ग्रा.स.यो.
भौतिक व आर्थिक दृष्टीक्षेप

टप्पा	सन	हाती घेतलेली कामे संख्या	लांबी	अंदाजे किंमत लाखात	खर्च लाखात डिसे.-०७ अखेर	कामाची सद्यस्थिती
२	२००१-२००३	२५	५३.६७	८२४.७६	७४९.४१	पुर्ण
३	२००३-२००४	२४	६६.४७	११४२.३०	१०५१.४४	२३ कामे पुर्ण. १ काम कॅनालवरील पुलाचे काम बाकी
४	२००४-२००५	७	१४.५२	२९३.६८	२६९.२८	६ कामे पुर्ण. १ काम जमीन हरकत
५	२००५-२००६	२१	३४०.३७	७०५५.५५	३८७१.८८	२१ पैकी २ कामे पूर्ण १८ कामे प्रगतीत व १ काम जमीन हरकत
६	२००६-२००७	१०	२६६.८७	८१४९.३५	०.००	निविदा स्तर
		८७	७४१.९०	१७४६५.६४		